

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Nombre de membres :

**en exercice : 44**

**présents : 42**

**pouvoirs : 2**

**votants : 44**

L'an deux mille vingt-deux, le 16 mars à 19 heures 30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Sèvre & Loire,  
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau,  
sous la présidence de Mme Christelle BRAUD, Présidente,  
Date de la convocation : 10 mars 2022

**Présents :** Mmes BRAUD, VIAUD, SALAUD, COURTHIAL, DURAND, CHOBLET, TEIGNE, SECHER, POUPARD-GARDE, MILLIANCOURT, LAGADEC, BRICARD, CHARBONNEAU, PETITEAU, LE POTTIER, CHARRIER, CASCARINO,  
MM BATARD, ROBIN, COIGNET, BOUHIER, ARRAITZ, KEFIFA, EVIN, CREMET, RICHARD, ROUZINEAU, RIVERY, MENARD, AHOULOU, METAIREAU, RINEAU, JOUNIER, OLLIVIER, AGASSE, J. MARCHAIS J.P. MARCHAIS, PROUTZAKOFF, GODINEAU, POUPELIN, PAILLARD, FAVREAU.

**Absents excusés ayant donné pouvoir :** V. BERTON (pouvoir à JM. JOUNIER), M. , LEGOUT (pouvoir à C. CHARRIER)

**Est nommée secrétaire de séance :** A. DURAND

### Extension du réseau d'assainissement à l'Épine – Divatte sur Loire : Avenant au marché de travaux

Les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif pour les villages de l'Épine, Pont de l'Épine, le Caroil du Pin et Revaud sur la commune de Divatte-sur-Loire sont terminés.

Durant le Conseil communautaire du 9 décembre 2020, l'assemblée délibérante a attribué le Lot 1 (travaux) du marché n°2020-008, travaux d'extension du réseau d'assainissement sur le secteur de l'Épine à Divatte sur Loire, au groupement d'entreprises DLE/MignéTP pour un montant de 850 606,35 € HT.

Durant le Conseil communautaire du 7 juillet 2021, l'assemblée délibérante a délibéré autorisant un avenant n°1 sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires suite aux visites préparatoires, aux sondages complémentaires et des rencontres avec les riverains. Le montant de cet avenant n°1 est de 26 657.69€ HT pour les eaux usées (compétence CC SL) et 40 271.90€ HT (compétence commune de Divatte-Sur-Loire), pour un total de 66 929.59€ HT, portant le marché à 917 535.94 € HT.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, des modifications ont été apportées au projet :

- Branchements et linéaire de branchements eaux usées complémentaires.
- Terrassement en roche très dure supplémentaire.
- Travaux complémentaires en réseaux d'eaux pluviales suite à découverte de l'état existant en cours de chantier.

- Optimisation du linéaire eau pluviale.
- Travaux complémentaires en finition voirie (impasse Margot).
- Optimisation tranchée commune avec travaux eau potable.

Ces changements conduisent à des travaux complémentaires, nécessitant un avenant sur cette opération avec les montants suivants :

- Pour les eaux usées : 110 921.05 €HT (compétence CCSL) ;
- Eaux pluviales : 8 154.50 €HT (compétence Commune de Divatte-sur-Loire).

Le montant total de l'avenant est de 119 075.55 €HT, soit 142 890.66 €TTC, représentant une augmentation de 13.99% du montant initial. Le montant total du marché est ainsi porté à 1 036 611.49€HT, soit 1 243 933.79 €TTC.


Par ailleurs, le délai des travaux est prolongé de 3 mois, ce qui conduit à une durée d'exécution totale de 10 mois.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE** l'avenant n° 2 d'un montant de 119 075.55 €HT du marché n°2020-008, Lot 1 - travaux d'extension du réseau d'assainissement sur le secteur de l'Epine à Divatte sur Loire, annexé à la présente délibération.
- **AUTORISE** la Présidente de la CCSL à signer ledit avenant.

Fait à Vallet, le 16 mars 2022.

La Présidente,  
**Christelle BRAUD**



Certifié exécutoire par le Président  
Compte tenu de sa transmission en  
Préfecture le

de son affichage le



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° ...2.....<sup>1</sup>

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Communauté de Communes Sèvre et Loire- Espace Sèvre,**

Place Charles de Gaulle-44 330 Vallet

Tél : 02 51 71 92 12

#### B - Identification du titulaire du marché public

**Mandataire : DLE Ouest -Agence Pays de la Loire-5 rue de la Catalogne-44 240 La Chapelle sur Erdre**

Tel : 02 40 77 89 89 - Email : [info@groupe-migne.com](mailto:info@groupe-migne.com)

Siret : 487 549 057 00015

**Co traitant : Eiffage route sud ouest-Mignet TP SAS-25 rue du Stade-CS 603678-85 600 La Boissiere de Montaigu**

Tel : 02 51 41 61 11- Email : [info@groupe-migne.com](mailto:info@groupe-migne.com)

Siret : 399 307 370 00474

#### C - Objet du marché public

Objet du marché public:

**Marché de travaux**

**Travaux d'extension du réseau d'assainissement sur le secteur de l'Épine à Divatte sur Loire**

Date de la notification du marché public : ...05/01/21

Durée d'exécution du marché public : 5 mois, yc préparation

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : .....20.00.....
- Montant HT : .....850 606.35.....
- Montant TTC : ... 1 020 727.62.....

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant

☑ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

La présence de rocher en quantité et en dureté plus importante que prévue a impacté les cadences d'avancement. De plus des travaux supplémentaires de reprise de voiries et de collecteurs d'eaux pluviales en mauvais état constaté lors des fouilles ont été réalisés.

Les prestations supplémentaires sont détaillées ci-dessous par secteur d'intervention et donc par entreprise :

Désignation - MIGNE TP	quantité totale	unité	quantité CC Sèvre et Loire	CC sevre et loire	Qte Divatte sur Loire	Commune de Divatte sur Loire	TOTAL
Amené et repli supplémentaires suite décalage travaux SADE	0	ens	0				
Branchements supp (ZO30-31 y compris rallongement branchements ZP312)	4	unité		10 299.00 €	0	- €	
Plus-value pour terrassement en sol rocheux	340	ml	285	31 350.00 €	55	6 050.00 €	
Plus value pour terrassement par roche très dure	-125	ml	-125	6 125.00 €			
optimisation travaux sade tranchée commune rue château de l'épine	-290	ens	-290	11 250.00 €	0	- €	
Travaux de débroussaillage + engazonnement	1	ens	1	7 100.00 €	0	- €	
busage riverain impasse Margot	1	ens	0	- €	1	1 282.00 €	
travaux pluvial	-120	ml	0	- €	-120	9 340.00 €	
barriere existante	-1	unité	0	- €	-1	2 850.00 €	
Préparation support existant comprenant la scarification et l'apport de GNT et le réglage - impasse margot pour remettre la voie complete en état suite demande mairie	775	m2			775	2 325.00 €	
Fourniture et mise en œuvre de bicouche impasse margot pour remettre la voie complete en état suite demande mairie	775	m2			775	3 487.50 €	
<b>TOTAL</b>				<b>31 374.00 €</b>		<b>954.50 €</b>	<b>32 328.50 €</b>

Désignation - DLE OUEST	quantité totale	unité	quantité CC Sèvre et Loire	CC sevre et loire	Qte Divatte sur Loire	Commune de Divatte sur Loire	TOTAL
Linéaire branchement EU	17	ml	17	1 762.05 €			
Linéaire collecteur EU	0	ml	0	- €			
Nb regards	1	u	1	608.00 €			
Nb tabourets de brcht	0	u	0	- €			
Busse ECOPAL	1	F			1	7 200.00 €	
Fourniture et mise en Œuvre de chambre L2T avec tampon verrouillable classe C25	-1	U	-1	289.00 €			
Fourniture et mise en Œuvre de vannes sur les conduites de refoulement et d'air	-1	u	-1	244.00 €			
Plus-value pour terrassement en sol rocheux	-320	m3	-320	15 680.00 €			
Plus-value pour terrassement en sol rocheux	495	m3	495	24 255.00 €			
Plus value pour terrassement par roche très dure	628.5	ml	628.5	69 135.00 €			
Amené et repli supplémentaires suite décalage travaux SADE	0	ens	0				
<b>TOTAL</b>				<b>79 547.05 €</b>		<b>7 200.00 €</b>	<b>86 747.05 €</b>

Le village de l'Épine a fait l'objet de travaux en parallèle réalisés par d'autres maîtres d'ouvrages (gaz, eau potable, fibre), qui a impacté le phasage des travaux d'assainissement et donc la durée des travaux, en plus du temps perdu par la présence de rocher. Ainsi le délai est prolongé de 3 mois de plus par rapport au précédent avenant, ce qui conduit **une durée d'exécution totale de 10 mois**, y compris période de préparation de 1 mois.

Le présent avenant est passé sur la base de l'article R2194-2 du code de la commande publique. En effet, les travaux supplémentaires engendrés sont nécessaires à la finalisation de l'opération et n'étaient pas prévus dans le marché initial.

☑ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : ...20.00.....
- Montant HT : ..... 119 075.55.....
- Montant TTC : .....142 890.66.....
- % d'écart introduit par l'avenant : ...13.99 %.....

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : ...20.00.....
- Montant HT : .....1 036 611.49.....
- Montant TTC : ...1 243 933.79.....

Réparti comme suit :

	Travaux EU	Travaux EP	TOTAL € HT	Observation
Marché EP	733 288,35 €	65 518,00 €	798 806,35 €	Marché de base
option	25 900,00 €	25 900,00 €	51 800,00 €	
Avenant 1	26 657,69 €	40 271,90 €	66 929,59 €	Mise à jour du DCE suite visites domiciliaires + gestion des EP
Avenant 2	110 921,05 €	8 154,50 €	119 075,55 €	Présence rocher + travaux supplémentaires
TOTAL € HT	896 767,09 €	139 844,40 €	1 036 611,49 €	

### E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

### F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

DOCUMENT  
CREATED  
WITH



**PDF**  
**COMBINER**

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

**secure PDF merging** - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

**simplicity** - you need to follow three steps to merge documents

**possibility to rearrange document** - change the order of merged documents and page selection

**reliability** - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

[www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner](http://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner)

To remove this page from your document, please donate a project.